



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. JUANA MATILDE REYES BALTAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: COKABA S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA"

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 01 SIERRA DE FLORES MAGÓN, 05 CUICATLÁN, 330 SAN PEDRO TEUTILA, 0001 LOS PINOS (COLONIA))

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSPT/330/FAISMUN/25/06/2025 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-613-622

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

POSTES DE CONCRETO: S. Y C. DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 9 PZA, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACION) DE POSTES DE CONCRETO PCR-9-400, 6 PZA, MEDIA TENSIÓN: S. Y I. (SUMINISTRO E INSTALACION) DE ESTRUCTURA PARA MT RD3N, 1 PZA, S. Y I. DE ESTRUCTURA PARA MT VD3N, 3 PZA, S. Y I. DE ESTRUCTURA MT VA3N, 3PZA, S. Y I. DE ESTRUCTURA VS30, 2 PZA, S. Y I. DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N, 1PZA, S. Y I. DE ESTRUCTURA PARA MT VA2N, 1 PZA, S. Y I. DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N, 1 PZA, BAJA TENSIÓN: S. Y I. DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R1, 4 PZA, S. Y I. DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3, 1PZA, S. Y I. DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1P3, 2 PZA S. Y I. DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1P3/1R1, 1 PZ, S. Y I. DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3/1R3, 1 PZA, RETENIDAS: S. Y I. DE RETENIDA TIPO RSA, 3 PZA, S. Y I. DE RETENIDA TIPO RBAD, 1 PZA, S. Y I. DE RETENIDA TIPO RDA, 1 PZA, S. Y I. DE RETENIDA TIPO READ, 2 PZA, S. Y I. DE RETENIDA RVEA, 4 PZA, TRANSFORMADORES: S. Y C. DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO 1T2B-10KVA, 2 PZA, PROTECCIONES: S. Y I. DE 1K, 6 PZA, S. Y I. DE 3K, 2 PZA, S. Y I. DE 3CCF EN ENTRONQUE, 1 PZA, CONDUCTORES: S. Y C. DE ACSR 3/0, EN UN SISTEMA 2F-2H, 122 M, S. Y C. DE ACSR 3/0, EN UN SISTEMA 3F-3H, 355 M, S. Y C. DE ACSR 1/0 1, 160 M, S. Y C. DE CABLE MÚLTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 3/17 M, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: RETIRO DE POSTES CON GRÚA, 1 PZA, RETIRO DE CONDUCTOR, 0,4 H-KM

INCIDENCIA:

Table with 3 columns: Field (SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (DIRECTA, RED DE ELECTRIFICACION (PIR), CONTRATO, 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, 477 ML, 62, 125) and a second set of values (RUBRO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, MODALIDAD: AMPLIACION, NO. DE CONTRATO: C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/25/06/2025, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2025, FECHA DE TÉRMINO REAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2025, TIPO DE BENEFICIARIOS: HABITANTES, BENEFICIARIOS MUJERES: 63)



COKABA S.A. DE C.V.
R.F.C. COK130713686
PROLONGACIÓN DE RAYON
300 COL. S SEÑORES C P
68120

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of San Pedro Teutila, including the President and the Syndic.

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of San Pedro Teutila, including the Treasurer.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Teutila,
Dpto. Cuicatlán, Oax.
01/01/2024 - 31/12/2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,103,293.40	\$1,071,158.64	\$1,071,158.64	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,103,293.40</b>	<b>\$1,071,158.64</b>	<b>\$1,071,158.64</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:50 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

COKABA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

C. JUANA MATILDE REYES BALTAZAR

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

COK130713G10

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

0601080092778

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE PROLONGACION DE RAYON NO. 1300, 5 SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68120

ENTREGA LA OBRA:

POR EL CONTRATISTA

COKABA S.A. DE C.V.

R.F.C. COK130713G10

PROLONGACION DE RAYON

1300 COL 5 SEÑORES C P

68120

C. JUANA MATILDE REYES BALTAZAR

ADMINISTRADOR ÚNICO

COKABA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ALVAREZ REYES

REGIDORA DE HACIENDA

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ

REGIDORA DE OBRAS

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANCHEZ ZARAUT

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro

Teutla

Dpto. Cuicatlán, Oax

2023-2025



REGIDORA DE HACIENDA

Mpio. San Pedro

Teutla

Dpto. Cuicatlán, Oax

2023-2025



REGIDORA DE OBRAS

Mpio. San Pedro

Teutla

Dpto. Cuicatlán, Oax

2023-2025



REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. San Pedro

Teutla

Dpto. Cuicatlán, Oax

2023-2025



TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro

Teutla,

Dpto. Cuicatlán, Oax

01/01/2024 - 31/12/2025