



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
CONTRATISTA - MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE **SANTO DOMINGO DEL RIO**, MUNICIPIO DE **SAN PEDRO TEUTILA**, DISTRITO DE **CUICATLÁN**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **16 DE OCTUBRE DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ING. JUVENTINO MERINO PERALTA**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA**, REPRESENTADOS POR LA **C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO** Y EL **C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA**

**UBICACIÓN**

ESTADO : (020) OAXACA  
 REGIÓN: (01) SIERRA DE FLORES MAGÓN  
 DISTRITO : (05) CUICATLÁN  
 MUNICIPIO : (330) SAN PEDRO TEUTILA  
 LOCALIDAD : (0012) SANTO DOMINGO DEL RIO

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: **ON/MSPT/330/FAISMUN/26/11/2025** NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-613-624**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 720.32 M2, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II, 5.48 M3, EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO II, 615.9 M3, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, 684.32 M2, INSTALACIÓN HIDRÁULICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS., DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, 68.43 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2" 1/2", 1200.52 ML, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 544.01 M3, CAJA PARA VÁLVULAS DE 1.20 X 1.20 X 1.27 METROS, PARA 1 CONTRAMARCO CENTRADO DE 1.05 M Y 1 MARCO CON TAPA DE 50 X 50 CM CON LEYENDA DE AGUA POTABLE, 2 PZA, PIEZAS ESPECIALES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. DIÁMETRO 2 1/2", 7 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. DIÁMETRO 2 1/2", 5 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE P.V.C. DIÁMETRO 2 1/2", 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE P.V.C. DIÁMETRO 2 1/2", 4 PZA, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 DE SECCIÓN DE 30X30X30 CM, 17 PZA, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE A BASE DE ZAPATA DE 40X40X10 CM. ARMADA CON VARILLA #3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, ATRAQUE DE 20X20 CM. Y ALTURA DE 0.70 M, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE #2 @ 20 CM, 8 PZA, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1" DE DIÁMETRO, 2 PZA, LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, 720.32 M2.

INCIDENCIA:	<b>DIRECTA</b>	RUBRO:	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)</b>
SUBCLASIFICACION:	<b>AGUA POTABLE</b>	MODALIDAD:	<b>REHABILITACION</b>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<b>CONTRATO</b>	NO. DE CONTRATO:	<b>C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/26/11/2025</b>
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	<b>11 DE AGOSTO DE 2025</b>	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	<b>09 DE OCTUBRE DE 2025</b>
FECHA DE INICIO REAL:	<b>11 DE AGOSTO DE 2025</b>	FECHA DE TÉRMINO REAL:	<b>09 DE OCTUBRE DE 2025</b>
METAS ALCANZADAS:	<b>1200 ML</b>	TIPO DE BENEFICIARIOS:	<b>HABITANTES</b>
BENEFICIARIOS HOMBRES:	<b>534</b>	BENEFICIARIOS MUJERES:	<b>558</b>
TOTAL BENEFICIARIOS:	<b>1092</b>		

**SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, C.P. 68313**  
**C. MIGUEL HIDALGO # 844 COL. LAZARO CARDENAS**  
 CEL: 2871426998 / TEL: 287 87 155 10  
 E-MAIL: [constructoramecy@gmail.com](mailto:constructoramecy@gmail.com)

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Pedro Teutila,  
 Dto. Cuicatlán, Oax  
 01/01/2024 - 31/12/20.

**MECY CONSTRUCCIONES**  
 ING. JUVENTINO MERINO PERALTA  
 RFC: MEPJ-880706-DX4  
 Calle 123, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca  
 constructoramecy@gmail.com

**RECEPCIÓN DE OBRAS**  
 Mpio. San Pedro Teutila  
 Cuicatlán, Oax.  
 2023-2025



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$823,498.04	\$799,518.24	\$799,518.24	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$823,498.04</b>	<b>\$799,518.24</b>	<b>\$799,518.24</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:40 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:	JUVENTINO MERINO PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUVENTINO MERINO PERALTA
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.:	MEPJ880706DX4
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE	1024080680458
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPI	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 844, COL. LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA C.P. 68313

ENTREGA LA OBRA:  
POR EL CONTRATISTA

ING. JUVENTINO MERINO PERALTA  
PERSONA FISICA  
JUVENTINO MERINO PERALTA

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SANCHEZ BARRANCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL ALVAREZ REYES  
REGIDORA DE HACIENDA

C. SERGIO SANCHEZ ZARAU  
TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE OBRAS