

ING. VICENTE GARCÍA ENRIQUEZ  
R.F.C. GAEV820529FXA C.U.R.P. GAEV820529HOCRNC03  
Carr. Piedra Ancha a San Pedro Teutila  
Mza. 1 Casa 12 C.P. 68621, San Pedro Teutila, Oax.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA  
CONTRATISTA - MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE **SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA**, MUNICIPIO DE **SAN PEDRO TEUTILA**, DISTRITO DE **CUICATLÁN**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA**, REPRESENTADOS POR LA **C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO** Y EL **C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.**



**UBICACIÓN**

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(01)	SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05)	CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330)	SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0025)	SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSPT/330/FAISMUN/09/07/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 1125 M2, TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COMPENSACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE, 143.12 M3, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA, 722.4 M2, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE CORTE 107.59 M3, ALBAÑILERÍA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ACABADO RALLADO, 722.4 M2, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO APARENTE, 170 M, CUNETAS TIPO "V" DE 0.50 M X 0.12 M DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, 168 M, ACABADOS: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO, 170 M, LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 1 PZA, OBRAS COMPLEMENTARIAS: DRENAJE PLUVIAL: CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, 48.53 M2, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3, DE FY=4200 KG/CM2, 0.28 TON, CONCRETO EN ESTRUCTURA F'C=250 KG/CM2, 7.23 M3, MURO 1: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B, 8.64 M3, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, 37.8 M2, CONCRETO CICLÓPEO, CON CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 Y DE PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN Y EN UNA PROPORCIÓN DE 40-60, 13.77 M3, MURO 2: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B, 6.48 M3, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, 50.4 M2, CONCRETO CICLÓPEO, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y DE PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN Y EN UNA PROPORCIÓN DE 40-60, 15.3 M3, CASTILLO DE 20X20 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., 15.4 M, LOSA MACIZA: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA B, 10.8 M3, CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, 48.6 M2, CONCRETO CICLÓPEO, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y DE PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN Y EN UNA PROPORCIÓN DE 40-60, 17.55 M3, CASTILLO DE 20X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., 21 M, CONCRETO EN ESTRUCTURA F'C=250 KG/CM2, 1.89 M3, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #4 DE FY=4200 KG/CM2, 0.08 TON

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

URBANIZACION

SUBCLASIFICACION:

PAVIMENTACION

MODALIDAD:

CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/09/07/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

01 DE JULIO DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

01 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

METAS ALCANZADAS:

722.40 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES

BENEFICIARIOS HOMBRES:

171


BENEFICIARIOS MUJERES:

170

TOTAL BENEFICIARIOS:

341





ING. VICENTE GARCÍA ENRIQUEZ

R.F.C. GAEV820529FXA C.U.R.P. GAEV820529HOCRNC03  
Carr. Piedra Ancha a San Pedro Teutila  
Mza. 1 Casa 12 C.P. 68621, San Pedro Teutila, Oax.

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,133,494.34	\$1,090,000.00	\$1,090,000.00	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,133,494.34</b>	<b>\$1,090,000.00</b>	<b>\$1,090,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:50 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

VICENTE GARCIA ENRIQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ

CARGO:

PERSONA FISICA

R.F.C.:

GAEV820529FXA

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

1556018648390

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CARRER PIEDRA ANCHA A SAN PEDRO TEUTILA MZA 1, CASA 12, PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA CP. 68621.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL CONTRATISTA

ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ

PERSONA FISICA

VICENTE GARCIA ENRIQUEZ

ING. VICENTE GARCIA ENRIQUEZ

R.F.C GAEV820529FXA

Carr. Piedra Ancha A

San Pedro Teutila

Mza. 1 Casa 12

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

C. JANNET SANCHEZ BARRANCO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL ALVAREZ REYES

REGIDORA DE HACIENDA

C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAUT

TESORERO MUNICIPAL

C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ

REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA  
DE HACIENDA  
Mpio. San Pedro  
Teutila,  
Dpto. Cuicatlán, Oax.  
2023-2025

REGIDURÍA  
DE OBRAS  
Mpio. San Pedro  
Teutila  
Dpto. Cuicatlán  
2023-2025

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro  
Teutila,  
Dpto. Cuicatlán, Oax.  
01/01/2024 - 31/12/2025