



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SAN PEDRO TEUTILA**, MUNICIPIO DE **SAN PEDRO TEUTILA**, DISTRITO DE **CUICATLÁN**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **10 DE JULIO DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **C. JOSÉ MANUEL CRUZ VELASCO**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA: **ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA**, REPRESENTADOS POR LA **C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO** Y EL **C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.**

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(01) SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO :	(05) CUICATLÁN
MUNICIPIO :	(330) SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD :	(0001) SAN PEDRO TEUTILA



DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:	ON/MSPT/330/FAISMUN/03/03/2025	NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL:	6000-6100-614-636
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 1451.92 M2, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EMPEDRADO DE DIFERENTES ESPESORES, 18.51 M2, TERRACERÍAS: AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA, 1427.92 M2, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION, 131.7 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, ACABADO RALLADO, 1427.92 M2, BORDILLOS: CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 0.15X0.30 M DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX DE 0.10X0.25 M, ACABADO APARENTE, 164.67 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BORDILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, 164.67 ML, COMPLEMENTARIOS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, 1451.92 M2, SEÑALAMIENTO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS, 16 ML.

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/03/03/2025
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	08 DE MAYO DE 2025	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	06 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE MAYO DE 2025	FECHA DE TÉRMINO REAL:	06 DE JULIO DE 2025
METAS ALCANZADAS:	1428.00 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	HABITANTES
BENEFICIARIOS HOMBRES:	498	BENEFICIARIOS MUJERES:	498
TOTAL BENEFICIARIOS:	996		





HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.

TRIENIO 2023 - 2025

"2025 Bicentenario de la Primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,597,320.58	\$1,550,339.58	\$1,550,339.58	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,597,320.58	\$1,550,339.58	\$1,550,339.58	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:15 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA: POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax. 2023-2025. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax. 2023-31/12/2025. C. MARÍA ISABEL ALVÁREZ REYES REGIDORA DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax. 2023-2025. C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax. 2023-31/12/2025. C. SERGIO SÁNCHEZ ZARAU TESORERO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. San Pedro Teutila, Cuicatlán, Oax. 2023-2025. C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ REGIDORA DE OBRAS

RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. ABEL MACÍAS ROJAS PRESIDENTE

C. PAULA GARCÍA MENDOZA TESORERA

C. BENAIL REYES OTAÑEZ SECRETARIO

C. EDER EVEDIO VARGAS SANCHEZ 1er. VOCAL