



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, C. GLORIA STEPHANI CRUZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADRO ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA REPRESENTADOS POR LA C. JANNET SÁNCHEZ BARRANCO Y EL C. OCIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, SEGUNDA ETAPA.

UBICACIÓN

ESTADO:	(020)	OAXACA
REGIÓN:	(01)	SIERRA DE FLORES MAGÓN
DISTRITO:	(05)	CUICATLÁN
MUNICIPIO:	(330)	SAN PEDRO TEUTILA
LOCALIDAD:	(001)	SAN PEDRO TEUTILA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO B: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSLM/392/FAISMUN/03/02/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-6143-020411101

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS; 284.85 M2. ESTRUCTURAS: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES, DE 0 A 2.00 M. EN MATERIAL TIPO II, ZONA A, 104.72 M3, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, 51.62 M2, CIMBRA ACABADO CON MUROS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, 283.71 M2. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE FC=150 KG/CM2 Y PIEDRA BRAZA PROP. 40%-60%, 161.2 M3, DREN DE PIEDRA TRITURADA SOBRE TALLO DE MURO DE CONTENCIÓN, 27.69 M3, TUBOS PARA DRENS DE PVC HIDRÁULICO DE 4", 14.91 ML, LAVADERO DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, 7.8 ML, PAVIMENTO: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95% INCTOOR, ADICIONANDO AGUA, 175 M3, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, CON ESPESOR DE 15 CM, CON FC= 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, T.M.A. 3/4", ACABADO RAYADO CON PEARL METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND NORMAL, 213.33 M2 GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", 40 ML, REGISTRO CON BOCA DE TORMENTA DE 4.20 M DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO, MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE 20 CM DE ESPESOR, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 CM X 20 CM ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO Y CONCRETO FC=250 KG/CM2. REJILLA ELABORADA A BASE DE MARCO SOLERA DE 2" X 1/4", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y SOLERA DE 2 X 1/4" @ 10 CM, 1 PZA, BARNIZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN, COLOR AMARILLO ESMALTE TIPO ANTICORROSIVO ALQUIDAL, CON HULE CLORADO, POR MEDIOS MANUALES, 40 ML, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 478.28 M2.

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	COP/MSLM/392/FAISMUN/03/02/2024
FECHA PLIEGUE/PUBLICACIÓN DEL INVITO:	28 DE MARZO 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	09 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE MARZO 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	09 DE MAYO DE 2024
METROS ALCANZADOS:	478.28M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	498	BENEFICIARIOS MUJERES:	498
TOTAL BENEFICIARIOS:	996		

SUREÑA
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE
S.A. DE C.V.
CDE31113405
MARTINES DE CANANEA S. COLONIA VOLCAN
DAXACA DE JARREZ OAXACA
CONSTRUCCION@surena@gmail.com
9515052581

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Teutila,
Ota. Cuicatlan, Oax
2023 - 2025

(Handwritten signature and stamp)



HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLÁN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,500,000.00	\$1,478,270.82	\$1,478,270.82	\$21,729.18
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,500,000.00	\$1,478,270.82	\$1,478,270.82	\$21,729.18

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO.

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE:
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPI:

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V.
C. GLORIA STEPHANI CRUZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CDS211124J55
0615096301784
MÁRTIRES DE CANANEA 2, COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68020

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

[Signature]
C. GLORIA STEPHANI CRUZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SUSTENTABLE LA SUREÑA, S.A. DE C.V.
MÁRTIRES DE CANANEA 2, COLONIA VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68020
construccionestasurena@gmail.com
9515092561



RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA

[Signature]
C. XIMENA SANCHEZ BARRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. MARIA ISABEL ALVAREZ REYES
REGIDORA DE HACIENDA

[Signature]
C. OCTEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. SERGIO SANCHEZ ZARAUT
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. LUCÍA MEDINA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS



DOCUMENTO DE CONSULTA